

Regionfastigheter

Process: Utformning av fastigheter

Faktaägare: Persson Kim G

Version: 3.0



Mall för avprovning anslutning av PLC Egenprovning integration ÖS

Projekt/Nr:	Byggprojekt/Beteckning	Datum
Egenprovning utfört av:		

Avprovningsspunkt	Beskrivning av provningspunkt för anslutning av PLCer	Testad OK/ Datum	Anm. Nr.	Sign.
1.	Korrekt namngivning av PLC och aparatskåp enligt integrationsstandard			
2.	Korrekt information fås i kommunikationsträdet.			
3.	Samtliga kommunikationsdefinitioner för PLCer och eventuellt enheter som hanterar diskvariabler har lämnats som underlag till förvaltaren till _RS_COM projektet.			
4.	Korrekt information till CiStatus har lämnats som underlag till förvaltaren enligt integrationsstandard.			
5.	Samtliga system larm från PLC har rätt larmtext och prioritet och visas korrekt i larmlistan i AXAM.			
6.	Om nya drivrutiner krävs och detta är överenskommet med förvaltaren ska dessa samt installationsanvisningar ha lämnats till förvaltaren för installation i produktionsmiljön.			

Anm. Nr.	Utförlig beskrivning av anmärkning	Åtgärdad Datum	Åtgärdad Signatur
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			