

Processnamn
Verksamhets- och byggprocess

Dokumentdatum
191119

Mall datum

Version
1

Dokumentslag
Redovisande dokument

Mall utarbetad av
Carola Joelsson

Dokumenttyp
Rapport

Faktaägare
Anders Johansson

Projektrapport till KLRI/BFSS

Projekt: Nya sjukhusområdet Malmö, NSM

Mötesdatum: 2021-09-13

Kapitel	Uppdaterad datum	Kommentar
Projektstatus	2021-08-16	
Ekonomi	2021-08-30	
Avvikelser	2021-08-16	
Risker och möjligheter	2021-08-16	
Beslut	2021-08-16	

1 Projektstatus

Byggnadsarbeten har bedrivits under semesterperioden i reducerad omfattning, och generellt har detta gått bra utan några incidenter.

Ram för utrustningsinvestering beslutad av Regionstyrelsen den 26 mars, till 1943 Mkr. Fördelning av ramar för utrustning per förvaltning är nu klar (preliminär), slutlig förankring med verksamheter sker under augusti.

Närvaron på projektkontoret är fortsatt mycket låg och arbetet bedrivs mestadels på distans, i enlighet med de restriktioner som råder. Planering har påbörjats för återkomst till nytt normalläge och arbete på projektkontor i höst. Även långsiktig planering av resursbehov framöver och hur projektorganisationen ska demonteras och avvecklas under ordnade former är inledd. En utmaning i detta är att behålla nyckelpersoner tills projekten är ordentligt överlämnade och avslutade.

Digitalt studiebesök på projekt Vårdbyggnad anordnades innan sommaren, och blev uppskattat. Liknandeupplägg förberedes nu för projekt Servicebyggnad, liksom att kunna erbjuda fysiska studiebesök under hösten.

Upphandling av AGV-truckar är avslutad och leverantör utsedd. Upphandling av nytt rörpostsystem pågår.

2 Projektstatus Ekonomi

Nya Sjukhusområdet Malmö (NSM)	Planerings utrymme	Medeltilldelat		Ack. Utfall	Prognos	Föregående prognos
		Projektbudget	Risk*	jul-21	aug-21	mar-21
Byggnadsinvestering	12 294	11 690	604	6 553	11 932	11 935
Utrustningsinvestering**	1 943	1 943	0	170	1 912	1 943
SUMMA	14 237	13 633	604	6 723	13 844	13 878

Alla belopp angivna i Mkr

**bygginvesteringar där risk hanteras av styrgrupp och KLRI redovisas denna post separat. Risk på utrustningsinvesteringar kvarstår att få klart hur denna skall hanteras.*

***i utfallet ingår 110 msek som avser ersättningslokalerna, denna siffra skall kvalitetssäkras med förvaltningarna*

Se vidare bifogad ekonomibilaga bygg och utrustning.

3 Avvikelser gällande tid, kvalitet (handlingar) och ekonomi

4 Risker och möjligheter

4.1 Aktuella risker och möjligheter som Styrgrupp vill eskalera

Risk/möjlighet	Sannolikhet	Konsekvens/kostnad	Handlingsplan

5 Beslut

5.1 Beslut i styrgrupp

Milstolpe-beslut enligt projektmodell

Beslut om projektändringar

Övriga beslut

5.2 Beslut att eskalera till KLRI