

**Processnamn**  
Verksamhets- och byggprocess

**Dokumentslag**  
Redovisande dokument

**Dokumenttyp**  
Rapport

**Dokumentdatum**  
**Mall utarbetad av**  
Carola Joelsson

**Faktaägare**  
Anders Johansson

**Mall datum**

**Version**  
1

## Projektrapport till KLRI/BFSS

Projekt: Framtidens Ortopedi i Hässleholm, FORTH

Mötesdatum: 2021-09-13

| Kapitel                | Uppdaterad datum | Kommentar |
|------------------------|------------------|-----------|
| Projektstatus          | 2021-08-13       |           |
| Ekonomi                | 2021-09-03       |           |
| Avvikelser             | 2021-03-23       |           |
| Risker och möjligheter | 2021-08-13       |           |
| Beslut                 | 2021-05-19       |           |

---

Postadress: 291 89 Kristianstad

Telefon (växel): 044-309 30 00 Fax: 044-309 32 98  
Internet: skane.se

Organisationsnummer: 23 21 00-0255

## 1 Projektstatus

Styrgruppen har gett projektet i uppdrag att parallellt med systemhandlingsarbetet arbeta vidare med revideringar efter erfarenheter från pandemin avseende pausrum för personal, samt översyn av administrativa lokaler i syfte att minska ytorna.

I det fördjupade arbetet med Regionsservice för att säkerställa omfattningen inför evakueringar har projektet konstaterat att åtgärderna för evakuering är mer omfattande än vad som tidigare bedömts. Projektet har konstaterat att planerad tidsåtgång och budget inte kommer att vara tillräckligt för evakueringarna. Projektet arbetar med att ta fram underlag för att handla upp och hyra in moduler för att lösa Regionsservice evakueringsbehov. Det finns en stor risk att sluttiden för FORTH kommer att påverkas av evakueringarna.

Störningar som påverkar verksamheten i köket under entreprenadtiden bedöms vara oundvikliga. Entreprenadområdet kommer att vara omedelbart utanför produktionsköket vilket medför att buller, byggdamm och korsande flöden riskerar att bli ett stort problem. Köket kommer att behöva stängas under en period med anledning av entreprenadarbetena.

För att påverkan och störningarna på byggnationen av FORTH inkl Servicecentral ska minimeras planerar projektet att handla upp och påbörja entreprenadarbetena för reservkraftverk och mottagningsstation samt fjärrvärme tidigt. Projektet ser fördelar tidsmässigt med att genomföra förberedande arbeten i mark tidigt i projektet.

Projektet har genomfört arbete med kravställning inför projektering av digital strategi och informationsleverans för framtidens smarta och digitaliserade sjukhus. Syftet är att möjliggöra och skapa förutsättningar för effektiv och hållbar förvaltning med en digital informationshantering för service- och tjänsteleveranserna till sjukhusets alla funktioner och intressenter både internt och externt. Kravställning som kopplas våra styrande dokument för digital målbild och digital strategi, har tagits fram och beslutats i Beredningsforum Digitalisering som ett styrande dokument för FORTH. Det fortsatta arbetet med digitalisering i FORTH har resurssatts våren 2021 och arbetet intensifieras under hösten 2021.

## 2 Projektstatus Ekonomi

| Område FORTH           | Planerings-<br>utrymme | Medelstilldelat    |      | Ack. utfall | Prognos | Föregående<br>prognos |
|------------------------|------------------------|--------------------|------|-------------|---------|-----------------------|
|                        |                        | Projekt-<br>budget | Risk | jul-21      | aug-21  | mar-21                |
| Byggnadsinvestering    | 1 388                  | 1 262              | 126  | 58          | 1 512   | 1 423                 |
| Utrustningsinvestering | 190                    | 190                | 0    | 0           | 190     | 190                   |
| <b>SUMMA</b>           | 1 578                  | 1 452              | 126  | 58          | 1 702   | 1 613                 |

Alla belopp angivna i Mkr

Se vidare i ekonomibilaga

### 3 Avvikelser gällande tid, kvalité (handlingar) och ekonomi

### 4 Risker och möjligheter

#### 4.1 Aktuella risker som Styrgrupp vill eskalera

| Risk | Sannolikhet | Konsekvens/kostnad | Handlingsplan |
|------|-------------|--------------------|---------------|
|      |             |                    |               |

### 5 Beslut

#### 5.1 Beslut i styrgrupp

**Milstolpe-beslut enligt projektmodell**

**Beslut om projektändringar**

##### **Övriga beslut**

Uppdrag till projektet att återkomma med plan för att genomföra projektet inom beslutad budgetram exkl. kostnadsökningar som tydligt kan härledas till covid relaterade faktorer.

Verksamheten får i uppdrag att tillsammans med projektet och Linda Strömbäck att ta fram ett förslag på hur man totalt sett minskar de administrativa ytorna i förvaltningen kopplat till RD-uppdraget till Fastighetsdirektören om inventering och anpassning av administrativa lokaler.

#### 5.2 Beslut att eskalera till KLRI

Hantering av indexkostnader kopplat till tidplanen med anledning av covid.