

Projektrapport Forth

Rapport till: KLRI, BSF

Mötesdatum: KLRI 240923, BSF 241009

Upprättad av: Anna Odelius Mellgren

Avsnitt	Uppdaterad datum	Kommentar
Projektstatus	2024-05-23	
Ekonomi	2024-08-29	
Tidplan	2024-08-29	
Bilagor	2024-08-29	

Förord/Ingress

Regionstyrelsen fattade vid sammanträde den 14 november 2019 beslut att godkänna inriktning och medelstilldelning för Forth med en bygginvestering om 1 388 miljoner kronor och utrustningsinvestering om 190 miljoner kronor.

Beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringar beslutade den 8 december 2022 att efter genomförd fördjupad analys av förutsättningarna för vårdbyggnad/servicebyggnad för Framtidens Ortopedi i Hässleholm utlysa ny upphandling.

Kontrakt är tecknat för vårdbyggnad/servicebyggnad den 10 maj 2023 med Skanska som totalentreprenör i samverkan.

Regionstyrelsen fattade den 8 februari 2024, beslut om att utöka Forths investeringsram till 2 649 miljoner kronor varav 255 miljoner kronor är utrustningsinvestering. Vidare fattade regionstyrelsen beslut om att projektet kan fortsätta med bygghandling och byggproduktion.

Beställningsskrivelse för fas 2 är tecknat med Skanska den 10 april 2024.

1 Projektstatus

1.1 Tid

Preliminär tid för verksamheternas inflyttning är hösten 2028. Ny produktionstidplan är framtagen under fas 1 av Skanska.

Arbete pågår i reservkraftverksprojektet.

Fas 2 pågår. Schakt för vård- och servicebyggnad pågår samt framtagande av bygghandlingar.

1.2 Kvalité

-

1.3 Ekonomi

-

1.4 Övrig status att informera

Byggstart för vård- och servicebyggnad den 3 september 2024.

1.5 Information från Operativ Styrgrupp

Inget att rapportera.

2 Ekonomi

Tabell 1. Budget och Prognos

Forth	Planerings- utrymme	Medel tilldelat	Ack. utfall	Prognos	Föregående prognos
<i>Alla belopp angivna i Mkr</i>			jul-24	aug-24	mar-24
Byggnadsinvestering	2 394	2 394	375	2 394	2 394
Utrustningsinvestering	190	255	20	255	255
SUMMA	2 584	2 649	395	2 649	2 649
<i>Hänsyn ej tagen till ny indexbana, sker i kommande rapport.</i>					

3 Tidplan

Huvudtidplan

Vårdbyggnad/servicebyggnad

Beslut om genomförande, fas 2

Kvartal 1, 2024 Klart

Detaljprojektering och produktion inkl. utrustning

april 2024 – juni 2028

Preliminär inflyttning

hösten 2028

Tidplanen är justerad efter ny produktionstidplan från Skanska. Slutbesiktning är framflyttad till maj 2028. Tidplanen är nu genomarbetad och robust.

Fas 2 är påbörjad och tidplan följs.

Utrustning

Arbetet med fortsatt planering gällande framtida upphandlingar av utrustning pågår med KSIEK. Planering tillsammans med Skanska pågår.

Reservkraftverk

Förseningar i reservkraftprojektet göra att planerade omläggning från vecka 35 ställs in. Förslag på lösning och ny tidplan för arbetena ska lämnas in av totalentreprenören under vecka 37. Slutbesiktning av projektet är planerad till vecka 44.

4 Bilagor

Ekonomibilaga bygg

Ekonomibilaga utrustning