

Projektrapport

Måltidsproduktion

Rapport till: KLRI, BSF

Mötesdatum: KLRI 250129, BSF 250212

Upprättad av: Christian Schyberg

Avsnitt	Uppdaterad datum	Kommentar
Projektstatus	2025-01-13	
Ekonomi	2025-01-13	
Tidplan	2025-01-13	
Bilagor	2024-12-02	

Förord/Ingress

Under lång tid har det funnits ett behov av en översyn av måltidsproduktionen i Region Skåne. Både utifrån tidigare tagna beslut kring visionen Matlandet Skåne, produktionsmetod samt utifrån ekonomi, kvalitet samt lokalisering av produktionsanläggningar.

Mot denna bakgrund fattades inledningsvis av servicenämnden ett inriktningsbeslut att uppföra ett produktionskök i Kristianstad.

Därefter fattades ett tilläggsbeslut innebärande att som komplement till produktionsköket i Kristianstad även nyttja produktionsköket i Ängelholm.

De båda besluten tillsammans innebär att mat bereds enligt ett kallmatskoncept – måltiden bereds och tillagas från grunden för att sen kylas ned innan den transporteras till respektive sjukhusområde – samt vidare att samtliga sjukhusområden omfattas av denna produktionsmetod.

Regionfastigheter avser att renovera byggnad 20, Blekedamm på CSK och inrätta produktionsköket där. Köket kommer att ha en kapacitet på att dagligen laga cirka 5000 patientmåltider. Vad gäller produktionsanläggningen i Ängelholm fordras enbart smärre ombyggnadsåtgärder.

Parallellt med att produktionsköken byggs kommer samtliga avdelningskök på sjukhusen anpassas efter det nya måltidskonceptet.

1.1 Tid

Produktionskök: Entreprenadarbetena startade vecka 2. Slutbesiktningar är beräknade till vecka 10.

Den ursprungliga tidplanen för när samtliga avdelningskök är implementerade kommer att kunna hållas, det vill säga allt kommer att vara implementerat till maj månads utgång genom en komprimering av föreliggande tidplan.

Kontrakt med entreprenör är tecknat gällande avdelningsköken på Baravägen, Lund.

1.2 Kvalité

2 nya avdelningskök i Lund har tillkommit till en mindre kostnad.

Projektet följer de tekniska förstudierna.

1.3 Ekonomi

Nya avtal har tecknats med entreprenörer. Det har medfört en merkostnad på ca 12 miljoner kronor. I dagsläget bedömer vi att medelstilledelat bör kunna hållas.

1.4 Övrig status att informera

Besiktningar av Produktionsköket är planerade under vecka 10.

1.5 Information från Operativ Styrgrupp

Styrgruppen informerar KLRI om att decemberprognosen är uppdaterad med anledning av att nya kontrakt tecknats för färdigställande av entreprenaden för Produktionsköket. Detta beror på konkursen av Henrik Anderssons Bygg AB.

2 Ekonomi

Tabell 1. Budget och Prognos

Måltidsproduktion <i>Alla belopp angivna i Mkr</i>	Planerings utrymme	Medel tilldelat	Ack. Utfall	Prognos	Föregående prognos
			nov-24	dec-24	aug-24
Byggnadsinvestering	197	197	151	187*	175
Utrustningsinvestering	62	62	52	62	62
SUMMA	259	259	203	249	237
<i>Riskmedel ingår i medelstilledelat *ny prognos för färdigställande av entreprenaden. Prognos är exklusive eventuell ersättning från fullgörandeförsäkring.</i>					

3 Tidplan

Tabell 2. Huvudtidplan

Projekt: Ombyggnad Blekedamm till Produktionskök		Datum 2025-01-09											
Projektledare: Christian Schyberg													
Tidplan		2023				2024				Jan	Feb	Mar	
		Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4				
Aktivitet													
Detaljprojektering Totalentreprenör													
Markarbeten													
Byggproduktion start 2023-08-21													
Slutskede Bygg													
Förlängning pga. konkurs													
Slutbesiktning 2025-03-06													
Evakuering kök													

Senarelagd slutbesiktning på grund av konkurs av genralentreprenör

4 Bilagor

Ekonomibilaga