

Projektrapport Lager

Rapport till: KLRI, BSF

Mötesdatum: KLRI 250129, BSF 250212

Upprättad av: Mattias Fors

Avsnitt	Uppdaterad datum	Kommentar
Projektstatus	2024-11-05	
Ekonomi	2024-11-05	
Tidplan	2025-01-13	Ny tidplan
Bilagor	2023-01-13	

Förord/Ingress

Regionstyrelsen beslutade 30 mars 2023 om att godkänna tecknande av hyresavtal för centrallager och gav regiondirektören i uppdrag att signera avtal med en årshyra om 19.9 miljoner kronor med avtalstid om 20 år. Under samma styrelsemöte beslutades även medelstilldelning om sammanlagt 58 miljoner kronor för utrustningsinvestering under åren 2024-2025.

1 Projektstatus

1.1 Tid

Ny preliminärt inflyttningsdatum är 1 november 2025 för hela byggnaden. Förseningen beror dels på att bygglov erhöles 2,5 månad senare än planerat, dels att det projekterats om vissa delar av byggnaden.



Bild från december 2024

1.2 Ekonomi

1.3 Övrig status att informera

1.4 Information från Operativ Styrgrupp

2 Ekonomi

Tabell 1. Budget och Prognos

Lager	Planeringsutrymme	Medel tilldelat	Ack. Utfall	Prognos	Föregående prognos
Alla belopp angivna i Mkr			Dec-24	Dec -24	Okt -24
Nettokostnadseffekt över avtalstid	154	154	0	154	154
ÄTA-kostnad	0	0	0	8	8
Utrustningsinvestering	58	58	1	58	58
SUMMA	212	212	1	220	220

ÄTA-sammanställning

[illegible]

3 Tidplan

Se punkt 1.1 ovan.

4 Bilagor

Inga