

Projektrapport

Måltidsproduktion

Rapport till: KLRI, BSF

Mötesdatum: KLRI 240131, BSF 240214

Upprättad av: Christian Schyberg, Projektchef
Måltidsproduktion

Avsnitt	Uppdaterad datum	Kommentar
Projektstatus	2024-01-15	
Ekonomi	2023-12-04	
Tidplan	2024-01-15	
Bilagor	2024-01-15	

Förord/Ingress

Under lång tid har det funnits ett behov av en översyn av måltidsproduktionen i Region Skåne. Både utifrån tidigare tagna beslut kring visionen Matlandet Skåne, produktionsmetod samt utifrån ekonomi, kvalitet samt lokalisering av produktionsanläggningar.

Mot denna bakgrund fattades inledningsvis av servicenämnden ett inriktningsbeslut att uppföra ett produktionskök i Kristianstad.

Därefter fattades ett tilläggsbeslut innebärande att som komplement till produktionsköket i Kristianstad även nyttja produktionsköket i Ängelholm.

Regionfastigheter avser att renovera byggnad 20, Blekedamm på Centralsjukhuset i Kristianstad och inrätta produktionsköket där. Köket kommer att ha en kapacitet på att dagligen laga cirka 5000 patientmåltider. Vad gäller produktionsanläggningen i Ängelholm fordras enbart smärre ombyggnadsåtgärder.

Parallellt med att produktionsköken byggs kommer samtliga avdelningskök på sjukhusen anpassas efter det nya måltidskonceptet.

1 Projektstatus

1.1 Tid

Produktionskök: Tillkommen tidsförlängning på grund av rivnings- och pågjutningsarbeten av golven är 7,5 veckor.

Avdelningskök: Projekten löper enligt tidplan. Samtliga klara under 2024.

1.2 Kvalité

Projektet följer de tekniska förstudierna.

1.3 Ekonomi

Projektet löper enligt plan. Entreprenaden är upphandlad med rörligt entreprenadindex. Budget är baserad på index 3%.

1.4 Övrig status att informera

1.5 Information från Operativ Styrgrupp

2 Ekonomi

Tabell 1. Budget och Prognos

Måltidsproduktion	Planerings utrymme	Medel tilldelat	Ack. Utfall	Prognos	Föregående prognos
<i>Alla belopp angivna i Mkr</i>			dec-23	nov-23	aug-23
Byggnadsinvestering	197	183	93	200	198
Utrustningsinvestering	61	63	4	62	62
SUMMA	258	246	97	262	260
<i>Riskmedel ingår i medelstilldelat</i>					

3 Tidplan

Tabell 2. Huvudtidplan

Projekt: Ombyggnad Blekedamm till Produktionskök				Datum 2023-04-03															
Projektledare: Christian Schyberg																			
Tidplan		2023								2024									
		Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4										
Aktivitet																			
Detaljprojektering Totalentreprenör																			
Markarbeten																			
Byggproduktion start 2023-08-21																			
Slutskede Bygg																			
Slutbesiktning 2024-10-11																			
Evakuering kök																			

Projekt: Ombyggnad Blekedamm till Produktionskök				Datum 2024-01-10															
Projektledare: Christian Schyberg																			
Tidplan		2023								2024									
		Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4										
Aktivitet																			
Detaljprojektering Totalentreprenör																			
Markarbeten																			
Byggproduktion start 2023-08-21																			
Slutskede Bygg																			
Slutbesiktning 2024-12-04																			
Evakuering kök																			

Senarelagd slutbesiktning på grund av tillkommande rivning och gjutning av golv.

4 Bilagor

Ekonomibilaga