

Projektrapport

Barn- och ungdomsmottagning byggnad 65 Sus Malmö

Rapport till: KLRI, BSF

Mötesdatum: KLRI 240520, BSF 240614

Upprättad av: Emir Ducanovic

Avsnitt	Uppdaterad datum	Kommentar
Projektstatus	2024-05-07	
Ekonomi	2024-04-16	
Tidplan	2022-11-15	
Bilagor	2024-04-16	

Förord/Ingress

Målet med projektet är en samlad Barnmedicinsk verksamhet i Malmö och en flytt från Södra området är en av delarna för att uppnå detta. Omflyttningen skall medföra större möjligheter till utveckling av verksamheten och leda till bättre effektivitet och arbetsmiljö. Projektet ger möjlighet att skapa ett "Barnhus" i Malmö med lokaler anpassade för barnen och deras familjer. Den 7 september 2020 beslutade regionstyrelsen att tilldela total bygginvestering 212 miljoner kronor samt utrustningsinvestering 15 miljoner kronor.

1 Projektstatus

1.1 Tid

Huvuddel för plan 11 och 12 följer senaste tidplan som daterar från den 15 november 2022.

Arbeten på plats flyter på enligt tidplan, kostnader för förlängd byggtid påverkar ej sluttid.

1.2 Kvalité

Projektet följer planen enligt tekniska beskrivningar avseende funktion och kvalitet.

1.3 Ekonomi

Prognos i mars 2024 är oförändrad jämfört med prognos i november 2023.

1.4 Övrig status att informera

Inget nytt att rapportera.

1.5 Information från Operativ Styrgrupp

Inget utöver ovanstående att rapportera.

2 Ekonomi

Tabell 1. Budget och Prognos

BUM	Planerings utrymme	Medel tilldelat	Ack. Utfall	Prognos	Föregående prognos
			apr-24	mar-24	nov-23
Alla belopp angivna i Mkr					
Byggnadsinvestering	212	212	138	147	143
Utrustningsinvestering	15	15	9	19	23
SUMMA	227	227	147	166	166
Riskmedel ingår i medelstillsdelat					
Övrigt kommentar					
Prognos för kallelsesignal är flyttad från utrustning till bygg vilket beror på ändring i gränsdragningslistan.					

3 Tidplan

Tabell 2. Huvudtidplan dat 221115

Projekt: Barn och Ungdomsmottagning By65 SUS Mal																				
Projektledare: Emir Duceanovic																				
Tidplan	2020				2021				2022				2023				2024			
Aktivitet	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4
Programhandling																				
Klart beslutsunderlag politiken																				
Detaliprojektering																				
Uphandling Entreprenad + Tilldelningsbeslut																				
Ombyggnad plan 10																				
Inflyttning och utrustning plan 10																				
Ombyggnad plan 11&12																				
Inflyttning och utrustning plan 11&12																				

4 Bilagor

Ekonomibilaga bygg

Ekonomibilaga utrustning