

Projektrapport

NSM - Nya sjukhusområdet Malmö

Rapport till: KLRI, BSF

Mötesdatum: KLRI 240520, BSF 240614

Upprättad av: Christer Hallgren

Avsnitt	Uppdaterad datum	Kommentar
Projektstatus	2024-05-06	
Ekonomi	2024-05-07	
Tidplan	2024-05-06	
Bilagor	2024-05-06	

Förord/Ingress

NSM – Nya Sjukhusområdet Malmö – är den samlande benämningen på flera om- och nybyggnader på Malmö sjukhusområde, vilka inleddes 2014 och planeras slutföras under 2025. Regionfullmäktige beslutade i juni 2017 om bygginvesteringens nuvarande omfattning och investeringsram på 12,3 miljarder kronor. Ramen för utrustningsinvesteringen beslutades i mars 2021 av Regionstyrelsen, och uppgår till 1 943 miljoner kronor.

1 Projektstatus

1.1 Tid

Första patient tas emot den 6 maj 2024 då intensivvårdsavdelningen flyttar in som första verksamhet i nya vårdbyggnaden, byggnad 35.

1.2 Kvalité

Korrosionsskador på ventilationskanaler vid genomföring i bjälklag ovan operationssalar har upptäckts. Åtgärder påbörjade.

1.3 Ekonomi

Ny prognos (kraftig höjning +225 miljoner kronor) för bygginvesteringen redovisad i styrgrupp och för KLRI under april. Beslutsunderlag för 'garantiprojekt' ska tas fram av Regionfastigheter.

1.4 Övrig status att informera

-

1.5 Information från Operativ Styrgrupp

Inget att rapportera.


2 Ekonomi

Tabell 1. Budget och Prognos

NSM	Planerings utrymme	Medel tilldelat	Ack. Utfall	Prognos	Föregående prognos
<i>Alla belopp angivna i Mkr</i>			Apr -24	Apr-24	Dec -23
Byggnadsinvestering	12 294	12 294	11 205	12 201	11 976
Utrustningsinvestering	1 943	1 943	1 095	1 956	1 981
SUMMA	14 237	14 237	12 300	14 157	13 957
<i>Riskmedel ingår i medelstillet</i>					
<i>Övrigt kommentar</i> I prognos och utfall för utrustningsinvesteringen ingår nu även Dig IT-MT:s tillkommande utrustning.					

3 Tidplan

Översiktlig tidplan för delområden inom NSM.



Tabell 2. Huvudtidplan

Delområde / Projekt	Slutbesiktning	Omställning/inflyttning
SB / By 59 Bårhus	2021-dec	Jan – feb 2022
SB / By 57 Servicebyggnad	2022-jun	Juli 2022 – vår 2023
SB / By 50 Administrativa lokaler	2023-apr	Maj 2023
VB / By 35 Vårdbyggnad norr	2024-jan	Jan-maj 2024
VB / By 36 Vårdbyggnad söder	2025-feb	Under 2025
TI / Rörpost	2025-maj	
TI / AGV (självkörande truckar)	2025-sep	

4 Bilagor

Ekonomibilaga bygg

Ekonomibilaga utrustning