

Projektrapport

Barn och Ungdomsmottagning By65 SUS Malmö

Rapport till: KLRI/BSF

Mötesdatum: KLRI 230925, BSF 231013

Avsnitt	Uppdaterad datum	Kommentar
Projektstatus	2023-09-13	
Ekonomi	2023-09-13	
Tidplan	2023-09-13	
Bilagor	2023-09-13	

Förord/Ingress

Målet med projektet är en samlad Barnmedicinsk verksamhet i Malmö. En flytt från Södra området är en av delarna för att uppnå detta. Omflyttningen skall medföra större möjligheter till utveckling av verksamheten och leda till bättre effektivitet och arbetsmiljö. Projektet ger möjlighet att skapa ett ”Barnhus” i Malmö med lokaler anpassade för barnen och deras familjer. Den 7 september 2020 beslutade regionstyrelsen att tilldela total bygginvestering på 212 miljoner kronor samt utrustningsinvestering på 15 miljoner kronor.

1 Projektstatus

1.1 Tid

Huvuddel för plan 11 och 12 följer senaste tidplan som daterar från 2022-11-15.

1.2 Kvalité

Arbete process och konkretisering gällande skadeståndsbegäran från elkonsulten samt arkitekten har lämnats över till avtal för vidare hantering.

1.3 Ekonomi

Med anledning av brister i elkonsultens samt arkitektens handlingar finns viss risk för fördyring. Bedömning just nu är dock att detta inte bör påverka prognosen.

1.4 Övrig status att informera

1.5 Information från Operativ Styrgrupp

Inget utöver ovanstående att rapportera.

2 Ekonomi

Tabell 1. Budget och Prognos

Namn Strategiskt projekt	Planerings utrymme	Medel tilldelat	Ack. Utfall	Prognos	Föregående prognos
			jul-23	aug-23	mar-22
<i>Alla belopp angivna i Mkr</i>					
Byggnadsinvestering	212	212	89	143	143
Utrustningsinvestering	15	15	5	23	23
SUMMA	227	227	94	166	166
<i>Riskmedel ingår i medelstilledat</i>					
<i>Övrigt kommentar</i>					

3 Tidplan

Tabell 2. Huvudtidplan dat 221115

Projekt: Barn och Ungdomsmottagning By65 SUS Mal																				
Projektledare: Emir Duceanovic																				
Tidplan	2020				2021				2022				2023				2024			
Aktivitet	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4
Programhandling	■	■	■	■																
Klart beslutsunderlag politiken			■																	
Detailprojektering				■	■	■	■	■												
Uphandling Entreprenad + Tilldelningsbeslut								■	■	■	■	■								
Ombyggnad plan 10									■	■	■	■	■	■	■	■				
Inflyttning och utrustning plan 10													■	■	■	■	■	■	■	■
Ombyggnad plan 11&12																				
Inflyttning och utrustning plan 11&12																				■

4 Bilagor

Ekonomibilagor