

Beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringar



Rita Jedlert
Senior rådgivare
040-675 31 38
Rita.Jedlert@skane.se

BESLUTSFÖRSLAG

Datum 2019-09-20
Dnr 1900453

1 (3)

Beredningen för strategiska
sjukvårdsinvesteringar

Återrapportering NSH

Ordförandens förslag

Beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringar föreslår regionstyrelsen följande:

1. Lägga lägesrapporten med godkännande till handlingarna
2. Beredningen får i uppdrag att återkomma med förslag till hur gjorda investeringar i byggnad 23 säkerställs

Sammanfattning

Återrapportering med anledning av Rådgivningsrapport från pwc, avseende genomlysning om- och tillbyggnad av sjukhusområdet i Helsingborg och i enlighet med Regionstyrelsens arbetsutskott beslut i §40/19. Arbetet har påbörjats med att styra upp de stora investeringsprojekten samt förbättra den ekonomiska redovisning i enlighet med det som framkommit i revisionsrapporten. Det finns dock beslut som inte kan vänta till september 2020 och det är dels behov av beslut för att säkra redan gjorda i investeringar i byggnad 23 samt behov av fastighetsinvesteringar i höghuset för att få beslutad MR3Tesla på plats vilket kommer att bli ett separat ärende till Regionstyrelsen.

I ärendet finns följande dokument

1. Beslutsförslag 2019-09-20
2. Protokoll från Beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringar §21/19

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Nybyggnationen i Helsingborg har varit föremål för extern granskning och Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade i §40/19 att överlämna rapporten till Beredningen för strategiska investeringar för en första lägesrapport till styrelsen 2019-10-10 och därefter återkomma till styrelsen senast 2020-09-10. Regiondirektören fick i samma beslut ett uppdrag att återkomma med åtgärder för att stärka styrningen av fastighetsfrågorna i Region Skåne. Beredningen har under den relativt korta tid som förflutit sedan rapporten presenterades påbörjat arbete inom områden som rapporten pekar ut som förbättringsområden samt identifierat frågor som behöver adresseras före september 2020.

Beredningen beslutade vid sitt sammanträde den 19 augusti att uppdraga åt Fastighetsdirektören att se över investeringskostnadsläget samt återkomma med förslag till hur ekonomisk uppföljning i respektive investeringsprojekt inklusive löpande avrapportering av kostnader i projekten ska ske till Beredningen och Regionstyrelsen.

Den genomförda granskningen pekar på att Region Skåne saknas robusta rapporteringsrutiner och brister i projektstyrning. Region Skåne saknar en enhetlig projektmodell och rapporten rekommenderar en översyn av den modell som presenterats för dem. Regionfastigheter har påbörjat arbetet med att ta fram en modell som bättre styr upp projekten avseende planering, kvalitetsledning och riskhantering. Modellen ska i första hand användas i alla fastighetsprojekt men den ska även kunna ligga som modell för projektarbete i samtliga förvaltningar i Region Skåne. Regionfastigheter är inom kort klara med sitt arbete och kan presentera en projektmodell som motsvarar kraven ovan.

Arbetet med den nya vårdbyggnaden, byggnad 23 är påbörjat. Regionfullmäktige beslutade i §120/16 att godkänna en ny inriktning för utvecklingen av sjukhusområdet i Helsingborg samt att den nya vårdbyggnaden skall inrymma bland annat psykiatrisk vård, kök och utbildningslokaler

Byggnad 23 har hitintills ett utfall på ca. 650 Mkr. Arbete pågår och det finns ett kontrakt för byggande av två källarplan. Projekteringsarbetet skall pågå till november 2020. För att inte riskera redan gjorda investeringar måste byggnaden säkras och beredningen avser att återkomma med en plan för fortsatt arbete.

Det inplanerade köket i byggnad 23 upptar en stor yta. Frågan om patientmåltider är en fråga för Servicenämnden. Den fortsatta planeringen av byggnad 23 är alltså beroende av ett beslut om måltidshantering.

Det finns ett investeringsbeslut om en MR3-Tesla utrustning till Helsingborg. För att få den utrustningen på plats krävs investeringar i befintlig höghusdel. Det är ett separat ärende till Regionstyrelsen.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Juridisk bedömning

Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändig.

Miljökonsekvenser

Ärendet medför inga miljökonsekvenser.

Samverkan med berörda fackliga organisationer

Ingen samverkan/MBL-förhandling har bedömts nödvändig i detta ärende.

Uppföljning

Ärendet kommer att följas upp regelbundet i samband med beredningens sammanträden. Slutlig återrapportering sker till regionstyrelsen 2020-09-10.

Stefan Lamme
Ordförande

Magnus Windblix
Fastighetsdirektör