

Projektrapport

Laboratoriemedicin i Blocket, Lund

Rapport till: KLRI, BSF

Mötesdatum: KLRI 240131, BSF 240214

Avsnitt	Uppdaterad datum	Kommentar
Projektstatus	2024-01-16	
Ekonomi	2024-01-16	
Tidplan	2023-02-28	
Bilagor	2023-06-27	

Förord/Ingress

Laboratoriemedicin vid förvaltning Medicinsk service bedriver och utvecklar laboratoriemedicinsk diagnostik, behandling, forskning och vägledning. Förbättrade behandlingsmetoder inom vården ställer högre krav på laboratoriemedicinsk service som bidragit till ökade krav på att effektivisera och rationalisera de laboratoriemedicinska verksamheterna.

Regionfastigheter avser att renovera och bygga om delar av E- och F-blocket vid sjukhusområdet i Lund, i samband med utbyte av laboratoriemedicinsk analysutrustning.

Projektet har initierats av Laboratoriemedicin som ser stora vinster med en ombyggnation. Vissa analysinstrument är i behov av att bytas och en pågående installation av nya analysplattformar kommer att bättre bemöta behoven.

Samtidigt som installationen av nya analysplattformar sker, samlokaliseras Specialkemi Malmö och Lund vilket kommer att ge resurs och synergieffekter.

Regionfullmäktige beslutade om finansiering 2020-06-03 om 270 miljoner kronor.

1 Projektstatus

1.1 Tid

Huvuddel 1:

Omfattar till större del av analysverksamhet (installation av automationsbana över två plan med tillhörande analyslaboratorie). Denna del avslutades före årsskiftet 2022/2023.

Huvuddel 2

Omfattar laboratoriemiljöer över två våningsplan samt administrativa lokaler över ett tredje våningsplan. Slutbesiktning (SB2) godkändes den 22 december 2023.

1.2 Kvalité

Projektet följer planen enligt tekniska beskrivningar avseende funktion och kvalitet och med tillägg för de tidigare tillkommande utökningar som beslutats i projektet.

1.3 Ekonomi

Inget nytt att rapportera

1.4 Övrig status att informera

Inget nytt att rapportera

1.5 Information från Operativ Styrgrupp

Inget nytt att rapportera

2 Ekonomi

Tabell 1. Budget och Prognos

Labmedicin Lund	Planerings- utrymme	Medel tilldelat	Ack. utfall	Prognos	Föregående prognos
Alla belopp angivna i Mkr			dec-23	nov-23	aug-23
Byggnadsinvestering	238	238	246	263	263
Utrustningsinvestering	32	32	31	46	46
SUMMA	270	270	277	309	309
Riskmedel ingår i medelstillsdelat					
Övrigt kommentar					

3 Tidplan

Tabell 2. Huvudtidplan

Tidsplan LABMED	Q1 2020	Q2 2020	Q3 2020	Q4 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021	Q4 2021	Q1 2022	Q2 2022	Q3 2022	Q4 2022	Q1 2023	Q2 2023	Q3 2023	Q4 2023	Q1 2024	Q2 2024
Projektering																		
Upphandling																		
Huvuddel 1																		
Huvuddel 2																		
Markarbeten återställning																		

Daterad: 2022-05-23

4 Bilagor

Ekonomibilaga bygg.

Ekonomibilaga utrustning.