

Återrapportering 12 - Budget, tilldelning, utfall och prognos

Nya sjukhusområdet Malmö – NSM	Planeringsutrymme	Tilldelning	Ackumulerat utfall	Prognos April 24
Byggnadsinvestering	12 294	12 294	11 205	12 201
Utrustningsinvestering	1 943	1 943	1 095	1 956
Summa	14 237	14 237	12 300	13 957

Belopp i miljoner kronor

Södra sjukhusområdet Malmö – SSM	Planeringsutrymme	Tilldelning	Ackumulerat utfall	Prognos Mars 24
Byggnadsinvestering	493	185	36	231*
Utrustningsinvestering				
Summa	493	185	36	231

Belopp i miljoner kronor

* Varav 39 miljoner kronor ej medelstildelad avvikelse för evakuering av byggnad 111 och 112, där verksamheten måste evakueras till temporär byggnad där byggnadsanpassningar behöver genomföras. (Hittills ackumulerat utfall en miljon kronor.)

Nya sjukhusområdet Lund - NSL	Planeringsutrymme	Tilldelning	Ackumulerat utfall	Prognos Mars 24
Byggnadsinvestering	1 534	1 467	810	1 539
Utrustningsinvestering	52	52	1	52
Summa	1 586	1 519	811	1 591

Belopp i miljoner kronor

För en mer detaljerad redovisning hänvisas till projektrapporten

Befintligt sjukhus Helsingborg - BSH	Planeringsutrymme	Tilldelning	Ackumulerat utfall	Prognos Mars 2024
Byggnadsinvestering	842	842	46	835
Utrustningsinvestering	82	82	1	83
Summa	924	924	47	918

Belopp i miljoner kronor

NSH avslut	Planeringsutrymme	Tilldelning	Ackumulerat utfall	Prognos Mars 24
Byggnadsinvestering	3 658	3 658	3 678	3 683
Utrustningsinvestering	196	196	180	188
Summa	3 854	3 854	3 858	3 871

Belopp i miljoner kronor

FORTH	Planeringsutrymme	Tilldelning	Ackumulerat utfall	Prognos Mars 24
Byggnadsinvestering	2 394	2 394	329	2 394

Återrapportering 12 - Budget, tilldelning, utfall och prognos

Utrustningsinvestering	190	255	19	255
Summa	2 584	2 649	384	2 649

Belopp i miljoner kronor

Lab.med. Lund	Planeringsutrymme	Tilldelning	Ackumulerat utfall	Prognos Mars 24
Byggnadsinvestering	238	238	258	261
Utrustningsinvestering	32	32	33	46
Summa	270	270	291	307

Belopp i miljoner kronor

Barn- och ungdomsmottagning Malmö	Planeringsutrymme	Tilldelning	Ackumulerat utfall	Prognos Mars 24
Byggnadsinvestering	212	212	138	147
Utrustningsinvestering	15	15	9	19
Summa	227	227	147	166

Belopp i miljoner kronor

Bussdepåer	Planeringsutrymme	Tilldelning	Ackumulerat utfall	Prognos Feb 24
Byggnadsinvestering	1 725	1 725	234	1 725
Utrustningsinvestering	-	21	-	21
Summa	1 725	1 746	234	1 746

Belopp i miljoner kronor

Måltidsproduktion	Planeringsutrymme	Tilldelning	Ackumulerat utfall	Prognos Mars 24
Byggnadsinvestering	197	197	136	200
Utrustningsinvestering	62	62	5	62
Summa	259	259	141	262

Belopp i miljoner kronor

Bröstcentrum	Planeringsutrymme	Tilldelning	Ackumulerat utfall	Prognos April 24
Byggnadsinvestering	339	20	0	339
Utrustningsinvestering	131		0	-
Summa	470	20	0	339

Belopp i miljoner kronor

Sterilcentral	Planeringsutrymme	Tilldelning	Ackumulerat utfall (feb. 24)	Prognos Mars 24
Byggnadsinvestering	65	65	29	75

Återrapportering 12 - Budget, tilldelning, utfall och prognos

Utrustningsinvestering	9	9	0	9
Summa	74	74	29	84

Belopp i miljoner kronor

ATMP	Planeringsutrymme	Tilldelning	Akkumulerat utfall	Prognos Mars 24
Byggnadsinvestering	90	90	67	99
Utrustningsinvestering	16	16	0	19
Summa	106	106	67	118

Belopp i miljoner kronor