

Projektrapport

Strategiskt Projekt NSH

Rapport till: KLRI / BFSS

Mötesdatum: 2022-09-12 / 2022-09-30

Avsnitt	Uppdaterad datum	Kommentar
Projektstatus	2022-08-09	
Ekonomi	2022-08-24	Uppdaterat med utfall per juli
Tidplan	2022-08-09	
Bilagor	2022-08-09	

Förord/Ingress

Efter Regionstyrelsens beslut om ny inriktning för placering av ett nytt sjukhusområde i Östra Ramlösa avslutas projektet NSH. En plan och kalkyl för att slutföra projektet presenterades för styrgruppen 2021-06-24. Beslutades att genomföra åtgärderna för permanent driftsättning samt övriga föreslagna åtgärder enligt föreslagen plan. Alla andra arbeten har stoppats. Projektet planerar nu för placering av psykiatri på plan 15 i Norra flygeln. Programhandlingen presenteras 220816 samt till styrgrupp 31/8.

1.1 Tid

Projektet följer i stort den tidplan vi uppdaterat i samband med beslut om att avsluta NSH projektet. Kvar till Q3 2023 är ombyggnad av plan 15 i Norra flygeln för psykiatri.

1.2 Kvalité

Projektet följer projektplanen avseende funktion och omfattning.

1.3 Ekonomi

Projektet följer i stort budget för avslutningen. Vi redovisar nu i augusti programhandling och kostnadsberäkning för plan 15 i Norra flygeln för psykiatri för beslut.

1.4 Övrig status att informera

I spåren av pandemin har det blivit brist på vissa komponenter i världen och vi ser nu att det kommer att uppstå förseningar för vissa arbeten som kommer att drabba avslutningsprojektet och inkoppling av styrsystem för bl.a. sop&tvätt-sugen. Vi har nu hittat lösningar för att komma i mål, dock något försenade.

1.5 Information från Operativ Styrgrupp

Styrgruppsbeslut (MS3-beslut) genomföra projektering för psykiatri plan 15 norra flygeln

2 Ekonomi

Tabell 1. Budget och Prognos

NSH Strategiskt projekt	Planerings utrymme	Medel tilldelat	Ack. Utfall	Prognos	Föregående prognos
			jul-22	mar-22	nov-21
<i>Alla belopp angivna i Mkr</i>					
Byggnadsinvestering	3619	3619	3588	3642	3642
Utrustningsinvestering	906	228	177	195	195
SUMMA	4525	3847	3765	3837	3837
<i>Riskmedel ingår i medelstilldelat</i>					
<i>I prognosen ingår ombyggnad plan 15 i Norra flygeln för psykiatrin med 31 mkr.</i>					
Se vidare i bifogad ekonomibilaga.					

3 Tidplan

Tabell 2. Huvudtidplan



