

EL 0306 Kontroll Elanläggning mindre arbeten

Riskbedömning

- ☐ Riskbedömning klar innan arbetet påbörjas.
Kontroll före idrifttagning
Inspektion ska alltid genomföras. Då kontrolleras minst ledaranslutningar, montage, val och inställning av skydd, märkning och att gruppförteckning/dokumentation stämmer. Skyddsledares anslutningar kontrolleras extra noga.
- ☐ PEN-ledaren är ansluten till skyddsledarskenan
- ☐ Neutralledarskenan är förbunden med jord
- ☐ Fas- och skyddsledaren inte har förväxlats
- ☐ Skyddsjorden fungerar i installationen och hos anslutna anordningar och uttag
- ☐ Resistansmätning av skyddsledare (enkel ohm-mätare)
- ☐ Åtkomliga delar inte av spänningsförande
- ☐ Inkommande och utgående ledarens anslutning och märkning i kopplingsutrustningen är riktigt utförda
- ☐ Säkringens märkström, passdelens storlek för proppsäkringar och ströminställningen för andra skydd har dimensionerats rätt
- ☐ Ange arbetsordernr för kontroll:.....

Underskrift

.....