

Upprättat av	Upprättat datum	Ändrat av	Ändrat datum	Godkänt av	
Brukarråd Brand	2022-05-05			PTS Forums Styrelse	

Utökad egenkontroll projektering vattensprinkler

Nedanstående checklista ska användas av brandkonsulten i projektet för att säkerställa att de analytiska dimensioneringar och riskanalyser m.m. som krävs i dessa riktlinjer är utförda.

Datum:	20XX-XX-XX
Projektnr:	0000
Objekt:	0000 - Namn (Regionens beteckning)
Fastighetsbeteckning:	Fastigheten 0:0, Kommunen
Kontrollant(er):	

Upprättat av	Upprättat datum	Ändrat av	Ändrat datum	Godkänt av	
Brukarråd Brand	2022-05-05			PTS Forums Styrelse	

De olika alternativen ska tolkas enligt nedan:

<i>Ej aktuellt</i>	Kravet är ej aktuellt (t.ex. vad gäller varvtalsreglerad pump, men det finns ingen sådan).
<i>Ja (uppfyllt)</i>	Kravet i checklistan uppfylls.
<i>Nej (fel)</i>	Ska åtgärdas innan byggnation.
<i>Ej beskrivet</i>	De framtagna handlingarna beskriver inte detta krav men bör göra det.

Egenkontroll:

	<i>Ej aktuellt</i>	<i>Ja (uppfyllt)</i>	<i>Nej (fel)</i>	<i>Ej beskrivet</i>	Åtgärd/kommentar:
Elpumpar som försörjs från reservkraft har verifierats med analytisk dimensionering enligt kraven i BBRAD.	☐	☐	☐	☐	
Varvtalsreglering av pumpar utförs i enlighet med NFPA 20.	☐	☐	☐	☐	
Anslutning för annat ändamål har verifierats med analytisk dimensionering enligt kraven i BBRAD.	☐	☐	☐	☐	
Plaströr får endast användas om åtgärder för att förhindra för tidigt åldrande samt reaktion med andra material analyseras, vidtas och dokumenteras.	☐	☐	☐	☐	
Val av brandskydd och släcksystem i datahallar och serverrum ska baseras på en riskanalys som utförs av projektgruppen.	☐	☐	☐	☐	
Automatiskt släcksystem i utrymmen för MR-kamera utgår och detta är förankrat med stadsbyggnadskontoret. Lämpliga, kompensatoriska åtgärder har vidtagits.	☐	☐	☐	☐	