

## Protokoll från Beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringars sammanträde

Tid: 2020-04-03 kl. 09:00-11:30

Plats: Rum Spettekakan, Hässleholms sjukhus, Hässleholm

### Beslutande

Stefan Lamme (M), ordförande

Birgitta Södertun (KD), 1:e vice ordförande

Annette Linander (C), ledamot

Inger Tolsved Rosenkvist (L), ledamot

Mätta Ivarsson (MP), ledamot

Niclas Nilsson (SD), ledamot

### Övriga

Ingrid Lennerwald (S), 2:e vice ordförande, deltog på distans

Sara Svensson (V), ledamot, deltog på distans

Magnus Windblix, fastighetsdirektör, deltog på distans

Tony Carlin, divisionschef projekt

Rita Jedlert, strateg

Nina Löfström projektchef NSL och FORTH, deltog på distans

Annicka Westrin, enhetschef fysisk planering

Caroline Lindahl, sjukhuschef Hässleholms sjukhus, deltog § 8:1

Christina Majegård, verksamhetschef ortopedi, Hässleholms sjukhus, deltog § 8:1

Anna Appelgren, sekreterare

## § 7 Val av justeringsperson

Annette Linander (C) utses att jämte ordförande justera protokollet.

---

## § 8 Verksamhetsinformation

1. Genomgång av aktuellt läge i FORTH
  2. Åtterrapporering uppdraget kring planering av investeringar i Sus/Lund
  3. Kostnadsläget för byggnationer
- 

## § 9 Åtterrapporering nr 1 för strategiska bygginvesteringar

Ärendenummer: 2020-POL000175

### Beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringars beslut

Beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringar föreslår regionstyrelsen

1. Lägga rapporten till handlingarna
2. Åtterrapporeringen i fortsättningen sker per tertial
3. Uppmärksamma regionstyrelsen på behovet av interna styrsystem för ekonomi och utrustning för planering av utrymme för läkemedelsproduktion (cytostatikberedning, automatiserad dospaketering mm) i sjukhusbyggnaderna.

### Sammanfattning

Arbetet med byggnationen i Helsingborg är pausad sedan mars 2019 och planeras vara så till i september innevarande år. En ny fastighetsutvecklingsplan håller på att tas fram för beslut i september. Det innebär att påbörjade arbeten fortgår, bland annat omfattande arbete områdesgemensamt avseende servicebyggnaden, energisystem, sophantering, rörpost mm. Analys pågår kring hantering av utbyte av spillvattenledningar som är i stort behov av att ersättas. Malmö fortgår enligt plan men i underlaget från projektet varnar man för en fördryrning av byggnationen med anledning av coronaviruset.

Arbete med att pröva olika möjligheter till alternativa lösningar för sjukhusets i Lund framtida lokalbehov pågår och ska avrapporteras under våren.

Projektering av FORTH pågår men Hässleholms kommuns detaljplan för området är ännu inte beslutad.

Aktuella siffror från ekonomiavdelningen redovisar 2019 att Region Skånes totala investeringar inom sjukvård uppgår till 6 885 Mkr varav 1 922 Mkr avser 2019.

Under nu många års arbete med planering och beslut kring investeringar i Region Skånes sjukhus har beredningen konstaterat att det tar minst 10 år från beslut om investering tills att nya vårdbyggnader kan tas i bruk. Den långa

planeringshorisonten möjliggör anpassning av vårdens strukturer, arbetsformer och arbetssätt men den innebär också en låsning över vilka sjukhus som ska utföra vilken vård. dvs byggnaderna med utrustning kommer till del att styra vårdens innehåll. Ändringar av beslut sent i byggprocessen blir oftast kostsamma. I nu föreliggande återrapportering framgår att frågan kring läkemedel är internt oklar varför beslut i frågan saknas. Beredningen beslutade i §35/18 föreslå regionstyrelsen en ny strategi för läkemedelsförsörjning där behovet av att sjukhusbyggnaderna måste ge utrymme för produktionsenheter av läkemedel i olika avseenden, ex cytostatikberedning, automatiserad dospaketering mm. Med hänvisning till pwc-rapporten som lyfter fram behovet av strukturer för planering och uppföljning är det här en fråga som måste lösas inom organisationen och beskrivas i regler och riktlinjer för samspelet inom Region Skåne.

Den nu pågående coronasmittan aktualiserar behovet av att se över framtida planering av investeringar i sjukvård. När beslutet, i oktober 2018, om etablering av en högisoleringsenhet i Skåne togs i södra sjukvårdsregionen handlade det inte om utan när en ny smitta skulle komma. Det gäller moderna lokaler som är anpassningsbara men också vårdens behov av nödvändigt material samt lokaler för lagerhållning av skyddsmaterial samt av medicinsk tekniska produkter. Med tanke på den långa planeringshorisonten behöver det här arbetet bedrivas skyndsamt.

Beredningen föreslår regionstyrelsen att den fortsatta uppföljningen sker per tertial och inte per kvartal då detta stämmer bättre överens med Region Skånes struktur för återrapporteringar.

### **I ärendet finns följande dokument**

1. Beslutsförslag 2020-04-03
- 

Vid protokollet

Anna Appelgren  
Sekreterare

Justerat 2020-04-16

Stefan Lamme (M)

Annette Linander (C)