

Protokoll från Beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringars sammanträde

Tid: 2021-10-01 k. 09.00-16.10

Plats: Malmö/Dockplatsen 26/Öresundsvåningen/Teams

Beslutande

Stefan Lamme (M), ordförande

Birgitta Södertun (KD), 1:e vice ordförande, deltar digitalt

Ingrid Lennerwald (S), 2:e vice ordförande

Annette Linander (C)

Inger Tolsved Rosenkvist (L), deltar digitalt

Niclas Nilsson (SD)

Sara Svensson (V), deltar digitalt

Mätta Ivarsson (MP)

Övriga

Magnus Windblix, fastighetsdirektör

Tony Carlin, verksamhetschef fastighetsutveckling

Carita Jönsson, fastighetsutvecklare

Peter Lanbeck, enhetschef programkontor nya SUS

Ulf Andreasson, senior utredare

Martin Wester, konsult Sweco

Emma Engleson, fastighetsutvecklare

Lise Bryngemark, fastighetsutvecklare

Annicka Westrin, utvecklare

Göran Backström, projektör

Janeth Lindblad, handläggare

Björn Ekmechag Lövgren, förvaltningschef SUS
Rasmus Havmöller, regional chefsläkare
Magnus Pettersson, projektchef Regionservice
Anders Persson, handläggare IT/MT
Petter Hannerz, verksamhetsutvecklare medicinsk service
Eva-Lena Brönmark, verksamhetschef vuxenpsykiatri Lund
Mikael Bodelsson, prefekt vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet
Patrik Rosén, utvecklare
Anna Appelgren, nämndsekreterare (§§ 23-26)
Emelie Nilsson, nämndsekreterare

§ 23 Val av justeringsperson

Ingrid Lennerwald (S) utses jämte ordföranden justera protokollet.

§ 24 Verksamhetsinformation

- Nya sjukhuset i Lund, fördjupad genomgång och analys
-

§ 25 Återrapportering 5 för strategiska investeringar i hälso-och sjukvården

Ärendenummer: 2020-POL000175

Beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringars beslut

Beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringar föreslår regionstyrelsen:

1. Regionstyrelsen lägger återrapporteringen till handlingarna.

Sammanfattning

Återrapporteringen avser andra tertial, per 2021-09-30.

I bifogat underlag finns aktuell status för de strategiska byggprojekten.

Arbetet på sjukhusområdet i Helsingborg håller på att avslutas. Planprocessen för ett nytt sjukhus inom området Östra Ramlösa ska påbörjas.

Avsiktsförklaring mellan Region Skåne och Helsingborg Stad är beslutad av regionstyrelsen 2021-09-09 § 156 och är ett samarbetsavtal för strategisk planering och utveckling av såväl befintligt som nytt sjukhusområde.

När det gäller sjukhuset i Lund så går lokaliseringsutredningen enligt plan och redovisas till Beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringar under oktober månad. Beredningen avser presentera resultatet till regionstyrelsen i november. Behovet av nya lokaler för förlossning och neonatalvården är fortfarande angeläget och brådskande och ingår i pågående utredning.

Arbetet med nya sjukhuset i Malmö pågår enligt plan.

Arbete med att ta fram en avsiktsförklaring mellan Region Skåne och Malmö Stad pågår och planeras som beslutsförslag under hösten 2021 och är även då ett inriktningsbeslut för att etablera psykiatrisk verksamhet med mera på södra området i Malmö.

Detaljplan för FORTH har vunnit laga kraft. Ansökan om bygglov är inlämnad till Hässleholms kommun den 31 augusti. Förberedande entreprenadarbete kommer att starta under kvartal 3 2021. FORTH har i avvaktan på beslut från Hässleholms kommun angående miljöpåverkan i marken gjort en genomgång av beslutad programhandling. Ytterligare ytor har lagts till för uppfyllelse av regler för tillgänglighet. Bedömningen är att det ryms inom befintlig ram.

Systemhandlingar är under framtagande för upphandling av entreprenör efter årsskiftet.

Barn- och ungdomsmedicin i Malmö fick i slutet på april månad klartecken från regionstyrelsen för fortsatt arbete av projektet. Medel till bygginvesteringar är sedan tidigare beviljat, och under juni månad godkände regionstyrelsen även medel till utrustning med 15 Mkr. Arbetet med framtagandet av förfrågningsunderlaget försenades någon vecka för att gå ut efter sommaren istället för i juli då det under granskningstiden framkom en del större fel i handlingarna. Förfrågan är utskickad med anbudstid till och med den 30 september.

Byggentreprenaden för Laboratoriemedicin i Blocket i Lund är upphandlad. Entreprenören, Skanska Direkt AB, påbörjade sin etablering direkt efter semestern.

Planeringsutrymme	Medelstilldelning	Utfall
24968	22428	11166

I ärendet finns följande dokument

1. Beslutsförslag 2021-09-23
2. Projektrapport NSM
3. Projektrapport NSL
4. Projektrapport NSH
5. Projektrapport FORTH
6. Projektrapport Labmedicin
7. Projektrapport Barn-och ungdomsmedicin Malmö

§ 26 Sammanträdesplanering 2022 BFSS

Ärendenummer: 2021-POL000180

Beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringars beslut

1. Beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringar beslutar om följande sammanträdesdagar för år 2022.

- 21 januari
- 6 april
- 13 maj
- 31 aug
- 30 sept
- 8 dec

Sammanfattning

Beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringar har att besluta om sina sammanträdesdagar för nästkommande år. Nytt förslag på datum för mars och oktober kommer tas fram.

I ärendet finns följande dokument

1. Beslutsförslag 2021-09-10
2. Sammanträdesschema 2022

Vid protokollet

Emelie Nilsson
Sekreterare

Justeras 2021-10-08

Stefan Lamme
Ordförande

Ingrid Lennerwald
2:e vice ordförande