

Projektrapport Akuten Kristianstad

Rapport till: KLRI, BSF

Mötesdatum: KLRI 250129, BSF 250212

Avsnitt	Uppdaterad datum	Kommentar
Projektstatus	2025-01-16	Förstudie
Ekonomi	2025-01-16	Kostnadsbedömning
Tidplan	2024-12-04	Under omarbetning
Bilagor		

Förord/Ingress

Regionstyrelsen fattade beslut 2023-12-12 att fortsätta planeringsarbetet för akutmottagningen inom ramen för tidigare beviljade medel. Akutmottagning för vuxna och kirurgmottagningen på CSK är i stort sett intakta sen 1973 och är dimensionerad utifrån de patientflöde som var vid den tiden.

De lokaler som idag disponeras är undermåliga och klarar inte dagen patientflöde och medicinska behandlingsmetoder på ett tillfredställande sätt. Behov av nya lokaler är därför en nödvändighet för att klara vårdbehovet efter dagen krav.

1 Projektstatus

1.1 Tid

Huvudtidplan är under omarbetning, detaljtidplan för programhandling samt projektering fastställs efter att förstudien är klar. Förstudierapporten beräknas var färdigställd i mitten av februari 2025

1.2 Kvalité

Förstudie pågår, utreder placeringsförslag 1 och 3 parallellt

1.3 Ekonomi

-

1.4 Övrig status att informera

Utökade behov har framförts från verksamheten med anledning av nya uppdrag gällande verksamheterna Urologi och Kirurgi. De nya uppdragen består av överflyttning av patientflöden från andra sjukhus till sjukhuset Kristianstad samt prognostiserade ökade patientvolymmer.

1.5 Information från Operativ Styrgrupp

Inget nytt att rapportera. Förstudie beräknas kunna presenteras vid nästa styrgruppsmöte.

2 Ekonomi

Tabell 1. Budget och Prognos

Akuten Kristianstad	Planerings utrymme	Medel tilldelat	Ack. Utfall	Prognos	Föregående prognos
<i>Alla belopp angivna i Mkr</i>			Jan-25	Nov-24	
Byggnadsinvestering	730	3	3	4	4
Utrustningsinvestering	0	0	0	0	0
SUMMA	730	3	3	4	0
<i>Övrigt kommentar</i>					
Prognosen november avser kostnader för färdigställande av förstudie.					

3 Tidplan

Tabell 2. Huvudtidplan

Tidplan kommer att justeras med hänsyn till beslutstider (KLRI, BSF) och inarbetning av krav gällande nära vård samt klassificering enligt MSBs riktlinjer för robusthet när dessa är beslutade. Tidplan sammanställs i samband med förstudierapportens överlämnande.

4 Bilagor

Inga